

安全生产督办通知书

2017 第 11 号

云南省安全生产委员会办公室

2017 年 9 月 28 日

迪庆州人民政府:

根据《云南省人民政府办公厅关于印发云南省安全生产大检查工作方案的通知》(云府办明电〔2017〕36号),8月28日至9月2日,省安委会办公室第六督查组对你州安全生产大检查工作情况进行了督查,重点检查了香格里拉市、德钦县、维西县,抽查检查了企业和作业场所7个,发现安全生产工作存在五个方面不足,查出各类问题及隐患42项,提出整改措施和建议39条。

请针对督查组反馈意见五个方面的问题及隐患清单,明确整改责任、时限、要求、防范措施,并督促责任单位逐项整改落实,于10月16日前将整改落实情况报省安委办。

附件: 督查企业层面发现的问题

云南省安全生产委员会办公室

2017 年 9 月 28 日

(联系人及电话: 杨宇高, 0871-68025580, 邮箱: sajjxtc@126.com.)

附件

督查企业层面发现的问题

一、云南迪庆交通运输集团公司德钦分公司

1. 候车室内应急逃生通道未明确标识;
2. 站房外墙施工脚手架搭设不规范, 存在较大安全隐患;
3. 车库配电箱无漏电保护器;
4. 车库内部分地沟无盖板;
5. 车库内照明日光灯未按规范进行安装。

二、迪庆州民爆公司德钦分公司仓库

1. 库房视频监控未做到全覆盖;
2. 库房视频报警信号、监控图像信号未做到同步自动切换;
3. 出入库爆炸品无库管员签字;
4. 库房出库记录与库内总账出库数字不吻合, 总账亦无责任人签字;
5. 爆炸品运输车辆配置有防静电拖链, 但未投用, 存在安全隐患。

三、飞来寺观景台

1. 第一层木制观景平台安全防护栏杆高度不足 0.9m, 底部无防物件坠落的踢脚板;
2. 第二层木制观景平台安全防护栏杆平均高度约 0.85m。

四、华新水泥(迪庆)有限公司

1. 生料立磨底部四个支架旁氮气瓶为第 3 类压力容器, 未定检;
2. 烧成系统六楼窑尾出风管旁脚手架搭设不规范, 检修用卷扬机无防过卷设施及限位设施;

3. 氨水（浓度>20%）储罐区未进行危险度辨识，电气设施设备不防爆，储罐出口管未设双底阀；

4. 作业现场未按规定设置职业病危害警示告知牌，检测结果公示牌无检测单位名称；

5. 企业未按规定开展职业危害的日常监测；

6. 作业现场职工未按规定佩戴劳动防护用品；

7. 安全许可票证风险评估内容不足，审批程序及责任人不明确；

8. 岗位操作人员工艺安全及设备安全教育培训不足，对主要工艺控制参数及控制点不清楚。

五、中国中铁二局股份有限公司丽香铁路项目经理部一分部

1. 隧道内人员定位系统、通讯系统缺失；

2. 二次浇灌支护进度稍显滞后，一次边帮临时支护架支护不规范；

3. 隧道内应急救援物资配置不足，洞外应急救援库未按清单完全配置；

4. 喷锚压缩空气软管与阀门连接处连接不规范，存在安全隐患；

5. 作业台架配电箱无有效接地，存在安全隐患；

6. 二次支护台架作业平台未设置临边防护栏杆；

7. 空气压缩机与储气罐采用软管连接；

8. 备用柴油发电机异体采用油桶作为临时油箱供油，且采用塑料管供油，存在安全隐患；

9. 施工技术方案危险有害因素辨识漏项（缺少触电危害识别）；

10. 企业未落实职业病防治主体责任。

六、维西供销烟花爆竹专营有限责任公司

1. 库房内地面不符合防静电和防潮要求；
2. 部分门窗接地线失效；
3. 入库记录未见来源、品名、数量、责任人等记录。

七、香格里拉市云矿红牛矿业有限公司

1. 尾矿库坝体下游坡面右侧截水沟旁山体无防滑坡工程措施；
2. 尾矿库库体周边山体无截洪沟；
3. 矿山尚属于建设期，未配置人员定位系统，通讯系统也未设置；
4. 通风系统属于施工临时通风系统，尚不完善；
5. 井下巷道未配置应急救援柜，地面也未见应急救援库房及应急救援器材物资；
6. 井下电缆及照明线未按规定进行铺设和连接，临时开关箱未设置漏电保护器；
7. YD3 巷道南部工作面未按规定要求进行支护，南北两端工作面未配置人员应急逃生管；
8. CM3 通风井人为封闭，设置有机机械通风装置；
9. 井下风机电机进线电缆口未按要求进行防水封堵。

(信息公开形式：主动公开)

云南省安全生产委员会办公室

2017年9月28日印